



التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021

ملاحظات

رتبامة صرف الاعتمادات

| المبلغ الذي تم إعطاء الإن<br>لصرفه من 01 جانفي 2021<br>إلى 31 ديسمبر 2021<br>(5) | المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي<br>2021 إلى 31 ديسمبر 2021<br>(5) | مجموع ما تم صرفه لفائدة<br>المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية<br>31 ديسمبر 2021<br>(5) |
|--|---|--|
| 201 015  | 201 015   | 201 015  |
| 256 703  | 256 703   | 256 703  |
| 0  | 0   | 0  |
| 89 534   | 89 534  | 89 534   |
| 17 374   | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0  |
| 60 933   | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0  |
| 587 448  | 0   | 0  |
| 375 231  | 0   | 57 543   |
| 0  | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0  |
| 291 037  | 102 739   | 102 739  |
| 683 206  | 0   | 468 835  |
| 99 386   | 0   | 0  |
| 676 646  | 483 137   | 483 137  |
| 490 764  | 52 838  | 52 838   |
| 30 000   | 0   | 0  |
| 262 347  | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0  |
| 138 062  | 0   | 0  |
| 0  | 0   | 0  |
| 99 416   | 0   | 0  |

رتبامة صرف الاعتمادات

| المبلغ الذي تم<br>صرفه بالسنوات<br>السابقة<br>(2) | المبلغ المبرمج<br>صرفه سنة 2021<br>(3) | المبلغ المتبقي المبرمج<br>صرفه خلال السنة أو<br>السنوات المقبلة (4)<br>(1)-(3)+(2)-(4) |
|---|--|--|
| 0   | 203 772                                | 22 641   |
| 0   | 262 803                                | 29 201   |
| 0   | 12 000                                 | 0  |
| 0   | 135 000                                | 0  |
| 17 374  | 48 626                                 | 0  |
| 0   | 250 000                                | 480 000  |
| 60 933  | 6 771                                  | 0  |
| 0   | 200 000                                | 50 000   |
| 587 448   | 7 482                                  | 0  |
| 317 688   | 57 543                                 | 0  |
| 0   | 0                                      | 200 000  |
| 0   | 0                                      | 700 000  |
| 188 298   | 104 702                                | 0  |
| 214 371   | 487 857                                | 0  |
| 99 386  | 1 815                                  | 0  |
| 193 509   | 633 186                                | 0  |
| 437 926   | 56 296                                 | 0  |
| 30 000  | 70 000                                 | 0  |
| 262 347   | 29 150                                 | 0  |
| 0   | 47 200                                 | 47 700   |
| 138 062   | 15 340                                 | 0  |
| 0   | 0                                      | 461 876  |
| 99 416  | 0                                      | 11 046   |

سنة أو سنوات  
الإنجاز

الكلفة (\*)  
(1)

الكلفة (\*)  
(1)

المحينة بالنسبة للمشاريع  
المعاملة فقط  
(1)

المشاريع

|     |   |           |         |         |
|-----|---|-----------|---------|---------|
| 11  | التنوير العمومي برنامج 2019                           | 2020      | 170 000 | 226 413 |
| 12  | بناء الأرصفة برنامج 2018-2019-2020                    | 2020      | 197 000 | 292 003 |
| 13  | إحداث منطقة خضراء برنامج 2018                         | 2020      | 12 000  | 12 000  |
| 14  | إقتناء وسائل نقل                                      | 2020-2021 | 127 000 | 135 000 |
| 15  | إقتناء تجهيزات إدارية                                 | 2020      | 50 000  | 66 000  |
| 16  | تهيئة قصر البلدية (2018-2019)                         | 2020      | 650 000 | 730 000 |
| 17  | صيانة المدينة العتيقة ( حومة الشراقة )                | 2019      | 100 000 | 67 704  |
| 18  | صيانة سباح المركب الرياضي                             | 2019      | 250 000 | 250 000 |
| 19  | تعميد الطرقات برنامج 2018                             | 2019      | 700 000 | 594 930 |
| 20  | التنوير العمومي برنامج 2018                           | 2019      | 300 000 | 375 231 |
| 21  | تصريف مياه الأمطار برنامج 2018                        | 2019      | 200 000 | 200 000 |
| 22  | بناء دائرة بلدية - سقانس                              | 2018      | 700 000 | 700 000 |
| 23  | إقتناء معدات نظافة و طرقات                            | 2018-2019 | 200 000 | 293 000 |
| 24  | تعميد الطرقات برنامج 2017                             | 2018      | 800 000 | 702 228 |
| 25  | إقتناء أراضي  | 2018      | 100 000 | 101 201 |
| 26  | بناء دائرة بلدية ( الغربية ) برنامج 2017              | 2018      | 300 000 | 826 695 |
| 27  | تهيئة ملاعب كرة السلة                                 | 2018      | 150 000 | 494 222 |
| 28  | إرساء مائل التهيئة العمرانية                          | 2017      | 121 000 | 100 000 |
| 29  | تحديد شبكة التنوير العمومي برنامج 2016                | 2018      | 300 000 | 291 497 |
| 30  | التفاح الصيانة و التعميد                              | 2017      | 100 000 | 94 900  |
| 31  | تجهيز الطرقات و مداخر المدن برنامج 2016-2017          | 2018      | 300 000 | 153 402 |
| 32  | تأهيل المسلح البلدي                                   | 2017-2018 | 461 876 | 461 876 |
| 33  | تركيز طبقة عازلة للراحة مصطفى بن حنات                 | 2018-2019 | 100 000 | 110 462 |
| 2   | مشاريع الشراكة بين البلديات                           |           |         |         |
| 3   | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات                   |           |         |         |
| 4   | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى |           |         |         |
| 5   | مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص              |           |         |         |
| 6   | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني                      |           |         |         |
| 7   | البرامج الوطنية                                       |           |         |         |
| 1.7 | برامج تهيئة الأحياء الشعبية                           |           |         |         |
| 2.7 | برامج أخرى  |           |         |         |

الولاية : المنستير  
البلدية : المنستير

## التقرير السنوي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021

صفحة  
... / ...

ملاحظات

المشاريع

المجموع العام

| رزمة صرف الاعتمادات  |   |  |
|--|---|--|
| المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 (5) | المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) |
| مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021      | صفره سنة 2021 (3)   | صفره بالسنوات السابقة (2)                |
|  |   |  |
|  |   |  |

| رزمة صرف الاعتمادات   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 (3) | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) |
| (1) - ((3)+(2)) - (4)   |                                  |  |
|   |                                  |  |
|   |                                  |  |

| الكلفة (*)                                 | الكلفة (*) (1) | سنة أو سنوات الإنجاز |
|--|----------------|----------------------|
| المعينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) |                |                      |
|  |                |                      |
|  |                |                      |

6 796 869

4 835 543

2 819 407

9 420 818

13 685 876

التاريخ : .....

رئيس البلدية

1 2 ديسمبر 2021

رئيس البلدية

المنذر مرزوق



التاريخ : .....

القباض البلدي

