

التقرير السداسي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

الولاية : المنستير
البلدية : المنستير

صفحة

... / ...

ملاحظات

| رزمة صرف الاعتمادات | | | رزمة صرف الاعتمادات | | | سنة أو سنوات الإنجاز | | | المشاريع |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---|----------|
| المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 (5) | المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (1)-((3)+(2)) = (4) | المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 (5) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 (3) | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) | الكلفة (*) المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) | الكلفة (*) (1) | سنة أو سنوات الإنجاز | المشاريع | |
| | | | | | | | | -1- المشاريع الجديدة | |
| | | | | | | | | -1- مشاريع ذات صبغة محلية | |
| 0 | 1 218 000 | 0 | 0 | | | 1 218 000 | 2023 | تعميد الطرقات برنامج 2022 | |
| 0 | 122 000 | 0 | 120 000 | | | 242 000 | 2023-2022 | 2- تنوير عمومي برنامج 2022 | |
| 0 | | 0 | 40 000 | | | 40 000 | 2022 | 3- تهيئة مساحات خضراء | |
| 0 | | 0 | 10 000 | | | 10 000 | 2022 | 4- اقتناء دراجات نارية | |
| 0 | | 0 | 70 000 | | | 70 000 | 2022 | 5- اقتناء حاويات نظافة | |
| 0 | | 0 | 20 000 | | | 20 000 | 2022 | إقتناء طولة | |
| | | | | | | | | -2- مشاريع الشراكة بين البلديات | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى | |
| 0 | 175 000 | 0 | 0 | | | 175 000 | 2023 | 1- تمشيط الملعب الفرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي | |
| 0 | 75 000 | 0 | 0 | | | 75 000 | 2023 | 2- تهيئة الملاعب الخارجية لكرة اليد بالمركب الرياضي | |
| 0 | 100 000 | 0 | 0 | | | 100 000 | 2023 | 3- إستبدال الطبقة العازلة القديمة لسقف القاعة الرياضية محمد مزالي | |
| | | | | | | | | -5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -6- مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -7- البرامج الوطنية | |
| | | | | | | | | 1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.7 برامج أخرى | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة | |
| | | | | | | | | -1- مشاريع ذات صبغة محلية | |
| 0 | 595 000 | 0 | 500 000 | | | 1 095 000 | 2021-2022 | 1- تعميد الطرقات برنامج 2021 | |
| 0 | 23 500 | 0 | 211 500 | | | 235 000 | 2021 | 2- تنوير عمومي برنامج 2021 | |
| 0 | 130 000 | 0 | 20 000 | | | 150 000 | 2021 | 3- صيانة الشبكة الكهربائية بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات | |
| 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | | | 100 000 | 2021 | 4- تهيئة داخلية للمستودع البلدي | |
| 0 | 16 000 | 0 | 60 000 | | | 76 000 | 2021 | 5- بناء محول كهربائي بالمنطقة السياحية | |

التقرير السداسي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

الولاية : المنستير

البلدية : المنستير

صفحة

... / ...

ملاحظات

| رزمة صرف الاعتمادات | | |
|--|---|---|
| المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 | المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 (5) | مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 جويلية 2022 |
| (5) | (5) | (5) |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 25.301 | 0 | 0 |
| 76 799 | 76 799 | 76 799 |
| 100 000 | 12 393 | 12 393 |
| 0 | 0 | 0 |
| 239 946 | 29 634 | 29 634 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 131 929 | 0 | 0 |
| 201 015 | 0 | 0 |
| 256 703 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 89 534 | 0 | 0 |
| 17 374 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 67 704 | 6 771 | 6 771 |
| 587 448 | 0 | 0 |
| 375.231 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 291 037 | 0 | 0 |
| 683 206 | 0 | 0 |
| 99 386 | 0 | 0 |
| 676 646 | 0 | 0 |
| 490.764 | 0 | 0 |
| 30 000 | 0 | 0 |
| 262 347 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 062 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 99 416 | 0 | 0 |

| رزمة صرف الاعتمادات | | |
|--|----------------------------------|--|
| المبلغ المتبقى المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 (3) | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) |
| (1)-((3)+(2))=(4) | (3) | (2) |
| 485 000 | 1 700 000 | 0 |
| 500 000 | 200 000 | 0 |
| 0 | 4 699 | 25 301 |
| 40 000 | 100 000 | 0 |
| 0 | 12 393 | 87 607 |
| 300 000 | 0 | 0 |
| 347 444 | 50 000 | 210 312 |
| 21 500 | 193 500 | 0 |
| 0 | 20 000 | 0 |
| 131 931 | 1 055 438 | 131 929 |
| 22 641 | 2 757 | 201 015 |
| 0 | 29 200 | 256 703 |
| 0 | 12 000 | 0 |
| 0 | 45 466 | 89 534 |
| 0 | 48 626 | 17 374 |
| 580 000 | 150 000 | 0 |
| 0 | 6 771 | 60 933 |
| تمت إحالة الإعتمادات إلى المجلس البلدي بمداولة المجلس في 31 ماي 2021 | | |
| 0 | 0 | 587 448 |
| 0 | 0 | 375 231 |
| 20 000 | 40 000 | 0 |
| 700 000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 291 037 |
| 0 | 0 | 683 206 |
| 0 | 1 815 | 99 386 |
| 0 | 150 049 | 676 646 |
| 0 | 3 458 | 490 764 |
| 0 | 70 000 | 30 000 |
| 0 | 29 150 | 262 347 |
| 47 700 | 47 200 | 0 |
| 0 | 15 340 | 138 062 |
| 461 876 | 0 | 0 |
| 0 | 11 046 | 99 416 |

| الكلفة (*) | الكلفة (*) | سنة أو سنوات الإنجاز |
|--|------------|----------------------|
| المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) | (1) | |
| 2 338 000 | 2 185 000 | 2022 |
| | 700 000 | 2022 |
| | 30 000 | 2022 |
| | 140 000 | 2022 |
| | 100 000 | 2022 |
| | 300 000 | 2022 |
| 607 756 | 530 000 | 2022 |
| 215 000 | 145 000 | 2022 |
| | 20 000 | 2022 |
| 1 319 298 | 1 521 000 | 2022-2021 |
| 226 413 | 170 000 | 2020 |
| 292 003 | 197 000 | 2020 |
| 12 000 | 12 000 | 2020 |
| 135 000 | 127 000 | 2020-2021 |
| 66 000 | 50 000 | 2020 |
| 730 000 | 650 000 | 2020 |
| 67 704 | 100 000 | 2019 |
| 250 000 | 250 000 | 2019 |
| 587 448 | 700 000 | 2019 |
| 375 231 | 300 000 | 2019 |
| 60 000 | 200 000 | 2019 |
| | 700 000 | 2018 |
| 291 037 | 200 000 | 2018-2019 |
| 683 206 | 800 000 | 2018 |
| 101 201 | 100 000 | 2018 |
| 826 695 | 300 000 | 2018 |
| 494 222 | 150 000 | 2018 |
| 100 000 | 121 000 | 2017 |
| 291 497 | 300 000 | 2018 |
| 94 900 | 100 000 | 2017 |
| 153 402 | 300 000 | 2018 |
| 461 876 | 461 876 | 2017-2018 |
| 110 462 | 100 000 | 2018-2019 |

| المشاريع | رقم |
|--|-----|
| تعمير الطرقات - برنامج 2020 | 6 |
| تهيئة المملخ البلدي | 7 |
| اقتناء معدات إعلامية | 8 |
| اقتناء معدات و تجهيزات أخرى | 9 |
| اقتناء معدات نظافة | 10 |
| تهيئة المدينة العتيقة (شارع باب الغربي) | 11 |
| الدراسات 2021 و ما قبلها | 12 |
| التنوير العمومي - برنامج 2020 | 13 |
| إحداث منطقة خضراء | 14 |
| تعمير الطرقات برنامج 2019 | 15 |
| التنوير العمومي برنامج 2019 | 16 |
| بناء الأرصفة برنامج 2018-2019-2020 | 17 |
| إحداث منطقة خضراء برنامج 2018 | 18 |
| اقتناء وسائل نقل | 19 |
| اقتناء تجهيزات إدارية | 20 |
| تهيئة قصر البلدية (2018-2019) | 21 |
| صيانة المدينة العتيقة (حومة الشراقة) | 22 |
| صيانة سجاد المركب الرياضي | 23 |
| تعمير الطرقات برنامج 2018 | 24 |
| التنوير العمومي برنامج 2018 | 25 |
| تصريف مياه الأمطار برنامج 2018 | 26 |
| بناء دائرة بلدية - سقانس | 27 |
| اقتناء معدات نظافة و طرقات | 28 |
| تعمير الطرقات برنامج 2017 | 29 |
| اقتناء أراضي | 30 |
| بناء دائرة بلدية (الغربية) برنامج 2017 | 31 |
| تهيئة ملاعب كرة السلة | 32 |
| براسة مثال التهيئة العمرانية | 33 |
| تحديد شبكة التنوير العمومي برنامج 2016 | 34 |
| الشغال الصيانة و التعمير | 35 |
| تجميل الطرقات و مداخل المدن برنامج 2016-2017 | 36 |
| تأهيل المملخ البلدي | 37 |
| تركيز طبقة عازلة لقاعة مصطفى بن جنت | 38 |
| | |
| مشاريع الشراكة بين البلديات | -2 |
| | |
| | |
| مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات | -3 |
| | |
| | |

التقرير السداسي لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

الولاية : المنستير

البلدية : المنستير

صفحة

... / ...

ملاحظات

رزمة صرف الاعتمادات

| المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 | المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 31 جويلية 2022 | مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 جويلية 2022 |
|--|---|---|
| 125 597 | 125 597 | 4 939 848 |

رزمة صرف الاعتمادات

| المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| (1) - ((3)+(2)) - (4) | (3) | (2) |

| الكلفة (*) | الكلفة (*) | سنة أو سنوات الإنجاز |
|--|------------|----------------------|
| المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) | (1) | |

المشاريع

4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى

5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

6- مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني

7- البرامج الوطنية

1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية

2.7 برامج أخرى

4 939 848

125 597

125 597

6 162 592

5 100 409

4 814 251

#

11 985 351

15 635 876

المجموع العام

26 جويلية 2022

رئيس البلدية

المنذر مزور



المنستير

المنستير

